Протокол проверки стяжки

перед укладкой ПВХ покрытий

Заказчик:

Объект:

Помещение: Этаж:

Имеется стяжка:

Дата были завершены работы по укладке стяжки

Толщина стяжки по информации (ФИО) составляет мм

Климатические условия помещения:

Температура поверхности основания пола: °C

Температура помещения: °C

Относительная влажность воздуха: %

Стяжка подогрев да нет

Имеется ли документ, подтверждающий пригодность стяжки для полов с подогревом: да нет

Имеются ли места для проверки влажности в стяжках для подогрева: да нет

Проверка влажности на маркированных местах: да нет

Максимально допустимое содержание влаги у данной стяжки составляет: %

Для определения остаточной влажности было использовано

Проведенный (дата) *замер влажности составляет* %

с *грамм выдолбленного вещества стяжки*

Среднее значение всех измерений: выявлено *% -ое содержание влажности*

Проверка основания с указанием фактических значений, где это необходимо

- неровность да нет
- трещины да нет
- превышение предельно допустимых значений влажности в основании пола да нет
- недостаточно прочная поверхность да нет
- поверхность основания пола слишком пористая или шероховатая да нет
- наличие усадочного деформационного шва да нет
- загрязненные поверхности да нет
- отклонение от горизонтального положения да нет
- неподходящая температура основания пола да нет
- неподходящие климатические условия помещения да нет
- отсутствие подтверждающего документа о пригодности стяжки для полов с подогревом да нет
- отсутствие изолирующей прокладки по краям да нет

Подпись заказчик/исполнитель/архитектор

Подпись и печать фирмы укладчика пола